

ID работы	Russian Text	% ыполн-	Исходная ательности	Старт	Финиш
WHSD - Petrovsky Bridge			128	25-Апр-16	30-Авг-16
Metallic Deck Installation (Vasilievsky) / Металлический пролет (юг)			71	25-Апр-16	04-Июл-16
Cantilever Stages / Стадии навесного монтажа			71	25-Апр-16	04-Июл-16
Cantilever 2 / Консоль 2			1	25-Апр-16	25-Апр-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	25-Апр-16	25-Апр-16
536	Транспортировка/подъем	0%	1	25-Апр-16*	25-Апр-16
Cantilever 3 / Консоль 3			1	09-Май-16	09-Май-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	09-Май-16	09-Май-16
556	Транспортировка/подъем	0%	1	09-Май-16	09-Май-16
Cantilever 4 / Консоль 4			1	23-Май-16	23-Май-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	23-Май-16	23-Май-16
576	Транспортировка/подъем	0%	1	23-Май-16	23-Май-16
Cantilever 5 / Консоль 5			1	06-Июн-16	06-Июн-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	06-Июн-16	06-Июн-16
596	Транспортировка/подъем	0%	1	06-Июн-16	06-Июн-16
Cantilever 6 / Консоль 6			1	20-Июн-16	20-Июн-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	20-Июн-16	20-Июн-16
616	Транспортировка/подъем	0%	1	20-Июн-16	20-Июн-16
Cantilever 7 / Консоль 7			1	04-Июл-16	04-Июл-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	04-Июл-16	04-Июл-16
636	Транспортировка/подъем	0%	1	04-Июл-16	04-Июл-16
Metallic Deck Installation (Kristovsky) / Металлический пролет (север)			85	11-Май-16	03-Авг-16
Cantilever Stages / Стадии навесного монтажа			85	11-Май-16	03-Авг-16
Cantilever 1 / Консоль 1			1	11-Май-16	11-Май-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	11-Май-16	11-Май-16
820	Транспортировка/подъем	0%	1	11-Май-16	11-Май-16
Cantilever 2 / Консоль 2			1	25-Май-16	25-Май-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	25-Май-16	25-Май-16
840	Транспортировка/подъем	0%	1	25-Май-16*	25-Май-16
Cantilever 3 / Консоль 3			1	08-Июн-16	08-Июн-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	08-Июн-16	08-Июн-16
860	Транспортировка/подъем	0%	1	08-Июн-16	08-Июн-16
Cantilever 4 / Консоль 4			1	22-Июн-16	22-Июн-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	22-Июн-16	22-Июн-16
880	Транспортировка/подъем	0%	1	22-Июн-16	22-Июн-16
Cantilever 5 / Консоль 5			1	06-Июл-16	06-Июл-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	06-Июл-16	06-Июл-16
900	Транспортировка/подъем	0%	1	06-Июл-16	06-Июл-16
Cantilever 6 / Консоль 6			1	20-Июл-16	20-Июл-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	20-Июл-16	20-Июл-16
920	Транспортировка/подъем	0%	1	20-Июл-16	20-Июл-16
Cantilever 7 / Консоль 7			1	03-Авг-16	03-Авг-16
Erection of Steel Structures / Установка стальных конструкций			1	03-Авг-16	03-Авг-16
940	Транспортировка/подъем	0%	1	03-Авг-16	03-Авг-16
Closure Span and Final Stressing			14	17-Авг-16	30-Авг-16
948	Закрытие (пролет 25)	0%	14	17-Авг-16	30-Авг-16

WHSD - Korabelny Bridge				12-Апр-16	
ID работы	Russian Text	% выполн-	Исходная дательной	Старт	Финиш
WHSD - Korabelny Bridge			113	21-Апр-16	11-Авг-16
Deck Erection IVc.8 (Kanonersky) / Монтаж пролета (Южная сторона)			92	21-Апр-16	21-Июл-16
Span +4 (central span) = 18m / Пролет +4 (центральный пролет) = 18m			1	21-Апр-16	21-Апр-16
518	Транспортировка/подъем	0%	1	21-Апр-16	21-Апр-16
Span +5 (central span) = 18m / Пролет +5 (центральный пролет) = 18m			1	10-Май-16	10-Май-16
531	Транспортировка/подъем	0%	1	10-Май-16	10-Май-16
Span +6 (central span) = 18m / Пролет +6 (центральный пролет) = 18m			1	29-Май-16	29-Май-16
555	Транспортировка/подъем	0%	1	29-Май-16	29-Май-16
Span +7 (central span) = 18m / Пролет +7 (центральный пролет) = 18m			1	02-Июл-16	02-Июл-16
592	Транспортировка/подъем	0%	1	02-Июл-16	02-Июл-16
Span +8 (central span) = 18m / Пролет +8 (центральный пролет) = 18m			1	21-Июл-16	21-Июл-16
605	Транспортировка/подъем	0%	1	21-Июл-16*	21-Июл-16
Deck Erection IVc.9 (Vasilievsky) / Монтаж пролета (Северная сторона)			110	24-Апр-16	11-Авг-16
Span +4 (central span) = 18m / Пролет +4 (центральный пролет) = 18m			1	24-Апр-16	24-Апр-16
723	Транспортировка/подъем	0%	1	24-Апр-16	24-Апр-16
Span +5 (central span) = 18m / Пролет +5 (центральный пролет) = 18m			1	13-Май-16	13-Май-16
736	Транспортировка/подъем	0%	1	13-Май-16	13-Май-16
Span +6 (central span) = 18m / Пролет +6 (центральный пролет) = 18m			1	03-Июн-16	03-Июн-16
761	Транспортировка/подъем	0%	1	03-Июн-16*	03-Июн-16
Span +7 (central span) = 18m / Пролет +7 (центральный пролет) = 18m			1	07-Июл-16	07-Июл-16
798	Транспортировка/подъем	0%	1	07-Июл-16	07-Июл-16
Span +8 (central span) = 18m / Пролет +8 (центральный пролет) = 18m			1	25-Июл-16	25-Июл-16
811	Транспортировка/подъем	0%	1	25-Июл-16	25-Июл-16
Span +9 (closure span) = 17.2m / Пролет +9 (закрывающий пролет) = 17.2 т.			1	11-Авг-16	11-Авг-16
824	Транспортировка/подъем	0%	1	11-Авг-16	11-Авг-16